Informationsbrev v. 20

Kortedala Torg

Vi går nu in i vecka 20 och montaget av stommen kommer att avslutas denna veckan, 16 våningar är nu monterade. Allt har rullat på enligt tidplan.
Kranen kommer att mastas ner och köras bort under veckan.
Parallellt med stommen monterar vi fönster och håller på med invändiga installationsarbeten såsom rör, el och ventilation.

Vecka 21 påbörjas arbeten med taktäckning. Vårt mål är att ha tätt hus till semestern vecka 28. Efter semestern kommer arbeten invändigt i lägenheterna att påbörjas såsom innerväggar etc.
Utsiktsbilderna är från våning 16.